

Allegato 3 – Schede intervento

Contratto Istituzionale di Sviluppo S.S. Sassari – Olbia

Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 0.....	2
Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 1.....	6
Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 2.....	10
Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 3.....	14
Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 4.....	18
Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 5.....	22
Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 6.....	26
Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 7.....	30
Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 8.....	34
Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 9.....	38
Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del Ponte sul Rio Padrongianus al km 311+860 della SS 125 "Orientale Sarda".	42
Spese per attività di progettazione per appalto integrato. Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia.....	46

Strumento:	Contratto Istituzionale di Sviluppo		
C.U.P.:	F71B07000470001		
Titolo Progetto:	Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia.		
Titolo Sottoprogetto:	Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 0		
Settore Progetto:	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO		
Tipo Progetto:	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - NUOVA REALIZZAZIONE		
Localizzazione:	Regione	Provincia	Comune
	Sardegna	Sassari	Ploaghe Codrongianus
Soggetto Percettore:		Responsabile	
Soggetto Programmato:	MIT	Responsabile	
Soggetto Attuatore:	ANAS Spa	Responsabile	
Soggetto Realizzatore:	ANAS Spa	Responsabile	R.P. Ing. Elisa Boi

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Appalto prestazioni integrate – In data 12.06.2012 sono iniziate tutte quelle attività propedeutiche all'avvio dei lavori.

Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
Progettazione preliminare		prevista	effettiva	Prevista	effettiva	Commissario Delegato
Progettazione definitiva						
Redazione e pubb. bando			27.07.2011		12.09.2011	ANAS Spa
Ricezione offerte tecnico economiche			31.10.2011		19.12.2011	ANAS Spa
Valutazione offerte tecniche			03.01.2012		10.04.2012	ANAS Spa
Valutazione offerte economiche			11.04.2012		11.04.2012	ANAS Spa
Verifica congruità offerte						
Stand-Still			26.04.2012		31.05.2012	ANAS Spa
Aggiudicazione			06.06.2012		06.06.2012	ANAS Spa
Stipula contratto			26.06.2012		26.06.2012	ANAS Spa
Attività propedeutiche			12.06.2012		13.06.2013	Appaltatore - ANAS Spa
Valutazione QE		14.06.2013		28.07.2013		Comitato Attuazione e Sorveglianza
Approvazione progetto esecutivo		29.07.2013		07.08.2013		ANAS Spa
Progettazione esecutiva			31.10.2012		27.12.2012	Appaltatore
Esecuzione lavori		11.08.2013		31.07.2015		Appaltatore
Funzionalità		31.07.2015		31.07.2015		ANAS Spa
Collaudo		11.08.2013		27.01.2016		ANAS Spa
Chiusura intervento		31.07.2015		27.01.2016		ANAS Spa

Altre Attività													
Approvazione PD													
Ricevimento Osservazioni DPU (privati)													
Valutazioni MATT					12.09.2012		10.06.2013				MATT		
Valutazioni MIBAC					12.09.2012		10.06.2013				MIBAC		
Valutazioni Regioni/EE.LL					12.09.2012						01.02.2013	Regione	
Valutaz.Soggetti Interferiti					12.09.2012						01.02.2013	Altri soggetti	
Valutazioni altri soggetti													
Cds											01.03.2011		
Formulazione proposta CIPE													
Approvazione CIPE													
Pubblicazione Del.GUCE													
PIANO ECONOMICO													
Costo Complessivo netto	EURO			49.600.000,00									
Anno	Realizzato		Da realizzare								Totale		
2005													
2006													
2007													
2008													
2009													
2010													
2011	19.178,00										19.178,00		
2012	73.395,00										73.395,00		

2013	420.224,00	10.694.776,00			11.115.000,00		
2014		20.680.000,00			20.680.000,00		
2015		17.419.000,00			17.419.000,00		
2016		293.427,00			293.427,00		
PIANO FINANZIARIO							
Anno	Fonte	Descrizione della fonte/Estremi		Importo			
	CIPE 120/2009			28.012.389,89			
	PIANO AZIONE COESIONE			21.587.610,11			

Strumento:	Contratto Istituzionale di Sviluppo		
C.U.P.:	F41B07000310001		
Titolo Progetto:	Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia.		
Titolo Sottoprogetto:	Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 1		
Settore Progetto:	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO		
Tipo Progetto:	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - NUOVA REALIZZAZIONE		
Localizzazione:	Regione	Provincia	Comune
	Sardegna	Sassari	Ploaghe Ardara
Soggetto Perettore:	ANAS Spa	Responsabile	
Soggetto Programmatore:	MIT	Responsabile	
Soggetto Attuatore:	ANAS Spa	Responsabile	
Soggetto Realizzatore:	ANAS Spa	Responsabile	R.P. Ing. Elisa Boi

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Appalto prestazioni integrate – In data 30.05.2012 sono iniziate tutte quelle attività propedeutiche all'avvio dei lavori .

Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio	Data Fine	Soggetto Competente
Progettazione preliminare		prevista	effettiva	
Progettazione definitiva				
Redazione e pubb. bando				
Ricezione offerte tecnico economiche				
Valutazione offerte tecniche				
Valutazione offerte economiche				
Verifica congruità offerte				
Stand-Still				
Aggiudicazione				
Stipula contratto				
Attività propedeutiche				
Valutazione QE				
Approvazione progetto esecutivo				
Progettazione esecutiva				
Esecuzione lavori				
Funzionalità				
Collaudo				
Chiusura intervento				

Altre Attività									
Approvazione PD									
Ricevimento Osservazioni DPU (privati)									
Valutazioni MATT				12.09.2012		10.06.2013			MATT
Valutazioni MIBAC				12.09.2012		10.06.2013			MIBAC
Valutazioni Regioni/EE.LL				12.09.2012			01.02.2013		Regione
Valutaz.Soggetti Interferiti				12.09.2012			01.02.2013		Altri soggetti
Valutazioni altri soggetti									
Cds							01.03.2011		
Formulazione proposta CIPE									
Approvazione CIPE									
Pubblicazione Del.GUCE									
PIANO ECONOMICO									
Costo Complessivo	EURO		77.710.000,00						
Anno	Realizzato		Da realizzare				Totale		
2005									
2006									
2007									
2008									
2009									
2010									
2011	29.071,00						29.071,00		
2012	108.821,00						108.821,00		

2013		18.144.000,00			18.144.000,00	
2014		32.744.000,00			32.744.000,00	
2015		26.634.000,00			26.634.000,00	
2016		50.108,00			50.108,00	
PIANO FINANZIARIO						
Anno	Fonte		Descrizione della fonte/Estremi		Importo	
	RISORSE LIBERATE POR 2000-2006				77.710.000,00	

Strumento:	Contratto Istituzionale di Sviluppo		
C.U.P.	F8IB10001480001		
Titolo Progetto:	Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia.		
Titolo Sottoprogetto:	Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 2		
Settore Progetto:	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO		
Tipo Progetto:	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - NUOVA REALIZZAZIONE		
Localizzazione:	Regione	Provincia	Comune
	Sardegna	Sassari	Ardara Ozieri
Soggetto Percettore:		Responsabile	
Soggetto Programmatore:	MIT	Responsabile	
Soggetto Attuatore:	ANAS Spa	Responsabile	
Soggetto Realizzatore:	ANAS Spa	Responsabile	R.P. Ing. Elisa Boi

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Appalto prestazioni integrate – Approvato dal Commissario delegato con Ordinanza n° 906/88 del 20.11.2012 il progetto in linea tecnica.

Disposto l'appalto dell'intervento con Ordinanza n° 953/91 del 5.12.2012.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. in data 24.12.2012.

Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
Progettazione preliminare		prevista	effettiva		effettiva	Commissario Delegato
Progettazione definitiva						
Redazione e pubb. bando			19.12.2012		23.12.2012	ANAS Spa
Ricezione offerte tecnico economiche			07.02.2013		28.03.2013	ANAS Spa
Valutazione offerte tecniche		29.03.2013			06.07.2013	ANAS Spa
Valutazione offerte economiche		07.07.2013			07.07.2013	ANAS Spa
Verifica congruità offerte						ANAS Spa
Stand-Still		08.07.2013			01.08.2013	ANAS Spa
Aggiudicazione		02.08.2013			05.09.2013	ANAS Spa
Stipula contratto		05.09.2013			05.09.2013	ANAS Spa
Attività propedeutiche		10.09.2013			29.03.2014	Appaltatore - ANAS Spa
Valutazione QE		30.03.2014			13.05.2014	Comitato Attuazione e Sorveglianza
Approvazione progetto esecutivo		14.05.2014			23.05.2014	ANAS Spa
Progettazione esecutiva		29.12.2013			29.02.2014	Appaltatore
Esecuzione lavori		27.05.2014			11.11.2016	Appaltatore
Funzionalità		11.11.2016			11.11.2016	ANAS Spa
Collaudo		27.05.2014			10.05.2017	ANAS Spa
Chiusura intervento		11.11.2016			10.05.2017	ANAS S.p.A

Altre Attività									
Approvazione PD									
Ricevimento Osservazioni DPU (privati)									
Valutazioni MATT		10.01.2014		15.03.2014				MATT	
Valutazioni MIBAC		10.01.2014		15.03.2014				MIBAC	
Valutazioni Regioni/EE.LL		10.01.2014		15.02.2014				Regione	
Valutaz.Soggetti Interferiti		10.01.2014		15.02.2014				Altri soggetti	
Valutazioni altri soggetti									
CDS							19.07.2011		
Formulazione proposta CIPE									
Approvazione CIPE									
Pubblicazione Del.GUCE									
PIANO ECONOMICO									
Costo Complessivo lordo	EURO	151.770.000,00							
Anno	Realizzato	Da realizzare						Totale	
2005									
2006									
2007									
2008									
2009									
2010									
2011									

2012							
2013	20.440,00	1.313.560,00				1.334.000,00	
2014		38.010.000,00				38.010.000,00	
2015		54.659.000,00				54.659.000,00	
2016		53.077.000,00				53.077.000,00	
2017		4.690.000,00				4.690.000,00	
PIANO FINANZIARIO							
Anno	Fonte		Descrizione della fonte/Estremi			Importo	
	CIPE 93/2012						
	FSC 2007/2013					151.770.000,00	

Strumento: Contratto Istituzionale di Sviluppo

C.U.P.	F41B0000740001		
Titolo Progetto:	Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia.		
Titolo	Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari -- Olbia. Lotto 3		
Sottoprogetto:	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO		
Settore Progetto:	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - NUOVA REALIZZAZIONE		
Tipo Progetto:	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - NUOVA REALIZZAZIONE		
Localizzazione:	Regione Sardegna	Provincia Sassari	Comune Oschiri Ozieri
Soggetto Percettore:	Responsabile		
Soggetto Programmatore:	MIT	Responsabile	
Soggetto Attuatore:	ANAS Spa	Responsabile	
Soggetto Realizzatore:	ANAS Spa	R.P. Ing. Elisa Boi	

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:
Appalto prestazioni integrate – In data 17.08.2012 il Commissario Delegato ha trasmesso l'Ordinanza di approvazione del progetto ed ha autorizzato l'indizione dell'appalto dell'opera.
Pubblicazione del bando di gara sulla G. U. avvenuta in data 21.09.2012. Inviata la lettera di invito ai concorrenti in data 25.10.2012.

Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
		prevista	effettiva	Prevista	effettiva	
Progettazione preliminare			01.01.2008		08.11.2011	Commissario Delegato
Progettazione definitiva						
Redazione e pubb. bando			21.09.2012		21.09.2012	ANAS Spa
Ricezione offerte tecnico economiche			09.10.2012		12.12.2012	ANAS Spa
Valutazione offerte tecniche			17.12.2012		01.03.2013	ANAS Spa
Valutazione offerte economiche			02.03.2013		02.03.2013	ANAS Spa
Verifica congruità offerte Stand-Still			02.03.2013	26.03.2013		ANAS Spa
Aggiudicazione		26.03.2013		30.04.2013		ANAS Spa
Stipula contratto		01.05.2013		01.06.2013		ANAS Spa
Attività propedeutiche		06.05.2013		21.11.2013		Appaltatore - ANAS Spa
Valutazione OE		22.11.2013		05.01.2014		Comitato Attuazione e Sorveglianza
Approvazione progetto esecutivo		06.01.2014		15.01.2014		ANAS Spa
Progettazione esecutiva		21.08.2013		21.10.2013		Appaltatore
Esecuzione lavori		19.01.2014		25.08.2016		Appaltatore
Funzionalità		25.08.2016		25.08.2016		ANAS Spa
Collaudo		19.01.2014		21.02.2017		ANAS Spa

Chiusura intervento

26.08.2016

21.02.2017

ANAS SPA

Altre Attività							
Approvazione PD							
Ricevimento Osservazioni DPU (privati)							
Valutazioni MATT			06.08.2013		05.11.2013		MATT
Valutazioni MIBAC			06.05.2013		05.11.2013		MIBAC
Valutazioni Regioni/EE.LL			06.08.2013		05.10.2013		Regione
Valutaz. Soggetti Interferenti			06.05.2013		05.10.2014		Altri soggetti
Valutazioni altri soggetti							
Cds						19.07.2011	
Formulazione proposta CIPE							
Approvazione CIPE							
Pubblicazione Del.GUCE							
PIANO ECONOMICO							
Costo Complessivo lordo		EURO	173.850.000,00				
Anno		Realizzato	Da realizzare			Totale	
2005							
2006							
2007							
2008							
2009							

2010							
2011							
2012	19.720,00					19.720,00	
2013		2.711.000,00				2.711.000,00	
2014		60.819.000,00				60.819.000,00	
2015		62.348.000,00				62.348.000,00	
2016		42.184.000,00				42.184.000,00	
2017		5.768.280 00				5.768.280 00	
PIANO FINANZIARIO							
Anno	Fonte		Descrizione della fonte/Estremi			Importo	
	CIPE 93/2012					173.850.000,00	
	FSC 2007/2013						

Strumento: Contratto Istituzionale di Sviluppo

C.U.P.	F41B0000750001		
Titolo Progetto:	Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia.		
Titolo	Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 4		
Sottoprogetto:	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO		
Settore Progetto:	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - NUOVA REALIZZAZIONE		
Localizzazione:	Regione Sardegna	Provincia Olbia -Tempio	Comune Oschiri Berchidda
Soggetto Percettore:	Responsabile		
Soggetto Programmatore:	MIT	Responsabile	
Soggetto Attuatore:	ANAS Spa	Responsabile	
Soggetto Realizzatore:	ANAS Spa	R.P. Ing. Francesco Ruggieri	

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Appalto prestazioni integrate – Emessa dal Commissario Delegato Ordinanza n° 803/83 in data 16.10.2012 di approvazione e appalto dell'intervento.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. in data 05.11.2012.

Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio	Data Fine	Soggetto Competente
Progettazione preliminare				Commissario Delegato
Progettazione definitiva	prevista	01.01.2008	08.11.2011	
Redazione e pubb. bando		27.10.2012	05.11.2012	ANAS Spa
Ricezione offerte tecnico economiche		21.11.2012	12.02.2013	ANAS Spa
Valutazione offerte tecniche		01.03.2013	03.06.2013	ANAS Spa
Valutazione offerte economiche		04.06.2013	04.06.2013	ANAS Spa
Verifica congruità offerte Stand-Still		05.06.2013	29.06.2013	ANAS Spa
Aggiudicazione		30.06.2013	03.08.2013	ANAS Spa
Stipula contratto		03.08.2013	15.09.2013	ANAS Spa
Attività propedeutiche		09.08.2013	24.02.2014	Appaltatore - ANAS Spa
Valutazione QE		25.02.2014	10.04.2014	Comitato Attuazione e Sorveglianza ANAS Spa
Approvazione progetto esecutivo		11.04.2014	20.04.2014	ANAS Spa
Progettazione esecutiva		24.11.2013	24.01.2014	Appaltatore
Esecuzione lavori		24.04.2014	17.01.2017	Appaltatore
Funzionalità		17.01.2017	17.01.2017	ANAS Spa
Collaudo		24.04.2014	16.07.2017	ANAS Spa
Chiusura intervento		17.01.2017	16.07.2017	ANAS Spa

Altre Attività								
Approvazione PD								
Ricevimento Osservazioni DPU (privati)								
Valutazioni MATT		09.12.2013		09.02.2014				MATT
Valutazioni MIBAC		09.12.2013		09.02.2014				MIBAC
Valutazioni Regioni/EE.LL								Regione Altri soggetti
Valutaz. Soggetti Interferiti		09.12.2013		09.02.2014				
Valutazioni altri soggetti								
Cds							19.07.2011	
Formulazione proposta CIPE								
Approvazione CIPE								
Pubblicazione Del. GUCE								
PIANO ECONOMICO								
Costo Complessivo lordo	EURO		116.000.000,00					
Anno	Realizzato		Da realizzare				Totale	
2005								
2006								
2007								
2008								
2009								
2010								
2011								

2012	23.000,00	0,00		23.000,00	
2013		570.000,00		570.000,00	
2014		29.948.000,00		29.948.000,00	
2015		39.850.000,00		39.850.000,00	
2016		36.453.000,00		36.453.000,00	
2017		9.156.000,00		9.156.000,00	
Anno	Fonte		Descrizione della fonte/Estremi	Importo	
	CIPE 93/2012			116.000.000,00	
	FSC 2007/2013				

Strumento:	Contratto Istituzionale di Sviluppo		
C.U.P.	F51B10000900001		
Titolo Progetto:	Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia.		
Titolo Sottoprogetto:	Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 5		
Settore Progetto:	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO		
Tipo Progetto:	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - NUOVA REALIZZAZIONE		
Localizzazione:	Regione	Provincia	Comune
	Sardegna	Sassari	Berchidda
Soggetto Perettore:		Responsabile	
Soggetto Programmatore:	MIT	Responsabile	
Soggetto Attuatore:	ANAS Spa	Responsabile	
Soggetto Realizzatore:	ANAS Spa	Responsabile	R.P. Ing. Elisa Boi

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Appalto prestazioni integrate – In data 05.02.2013, dopo aver atteso l'esito di ricorsi al TAR presentati da altre imprese partecipanti alla gara, ANAS ha proceduto ad emettere l'efficacia dell'aggiudicazione.

Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio	Data Fine	Soggetto Competente
Progettazione preliminare		prevista	effettiva	Commissario Delegato
Progettazione definitiva				
Redazione e pubb. bando				ANAS Spa
Ricezione offerte tecnico economiche				ANAS Spa
Valutazione offerte tecniche				ANAS Spa
Valutazione offerte economiche				ANAS Spa
Verifica congruità offerte				ANAS Spa
Stand-Still				ANAS Spa
Aggiudicazione *				ANAS Spa
Stipula contratto				ANAS Spa
Attività propedeutiche				Appaltatore - ANAS Spa
Valutazione QE				Comitato Attuazione e Sorveglianza
Approvazione progetto esecutivo				ANAS Spa
Progettazione esecutiva				Appaltatore
Esecuzione lavori				Appaltatore
Funzionalità				ANAS Spa
Collaudo				ANAS Spa
Chiusura intervento				ANAS Spa

Altre Attività									
Approvazione PD									
Ricevimento Osservazioni DPU (privati)									
Valutazioni MATT				20.12.2012		05.09.2013			MATT
Valutazioni MIBAC				20.12.2012		05.09.2013			MIBAC
Valutazioni Regioni/EE.LL				20.12.2012		05.08.2013			Regione
Valutaz.Soggetti Interferiti				20.12.2012		05.08.2013			Altri soggetti
Valutazioni altri soggetti									
Cds								04.08.2011	
Formulazione proposta CIPE									
Approvazione CIPE									
Pubblicazione Del.GUCE									
PIANO ECONOMICO									
Costo Complessivo lordo	EURO	59.992.000,00							
Anno	Realizzato	Da realizzare						Totale	
2005									
2006									
2007									
2008									
2009									
2010									
2011									
2012	22.350,00							22.350,00	

2013	80.360,00	5.155.640,00			5.236.000,00		
2014		27.258.000,00			27.258.000,00		
2015		24.366.000,00			24.366.000,00		
2016		3.109.650,00			3.109.650,00		
PIANO FINANZIARIO							
Anno	Fonte		Descrizione della fonte/Estremi		Importo		
	CIPE 120/2009				38.618.000,00		
	RISORSE LIBERATE POR 2000-2006				7.374.000,00		
	CIPE 103/2009				14.000.000,00		

Strumento: Contratto Istituzionale di Sviluppo

C.U.P.	F21B10000890001		
Titolo Progetto:	Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia.		
Titolo	Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 6		
Sottoprogetto:	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO		
Settore Progetto:	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - NUOVA REALIZZAZIONE		
Tipo Progetto:	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - NUOVA REALIZZAZIONE		
Localizzazione:	Regione Sardegna	Provincia Olbia-Tempio	Comune Berchidda Monti

Soggetto Percettore:		Responsabile	
Soggetto Programmatore:	MIT	Responsabile	
Soggetto Attuatore:	ANAS SPA	Responsabile	
Soggetto Realizzatore:	ANAS SPA	Responsabile	R.P. Ing. Elisa Boi

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:
Appalto prestazioni integrate – L'efficacia dell'aggiudicazione della gara d'appalto è attualmente sospesa, a seguito del ricorso al TAR presentato da parte di due A.T.I. partecipanti alla gara di appalto.

Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio	Data Fine	Soggetto Competente
Progettazione preliminare		prevista	effettiva	Commissario Delegato
			01.01.2008	19.03.2012
Progettazione definitiva			20.03.2012	06.04.2012
Redazione e pubb. bando			10.05.2012	26.06.2012
Ricezione offerte tecnico economiche			24.07.2012	07.10.2012
Valutazione offerte tecniche			07.10.2012	07.10.2012
Verifica congruità offerte Stand-Still			07.10.2012	08.10.2012
Aggiudicazione*			08.10.2012	15.03.2013
Stipula contratto		15.03.2013	15.04.2013	ANAS Spa
Attività propedeutiche		21.03.2013	06.10.2013	Appaltatore - ANAS Spa
Valutazione QE		07.10.2013	20.11.2013	Comitato Attuazione e Sorveglianza
Approvazione progetto esecutivo		21.11.2013	30.11.2013	ANAS Spa
Progettazione esecutiva		06.07.2013	06.09.2013	Appaltatore
Esecuzione lavori		04.12.2013	23.11.2015	Appaltatore
Funzionalità		23.11.2015	23.11.2015	ANAS Spa
Collaudo		04.12.2013	21.05.2016	ANAS Spa
Chiusura intervento		23.11.2013	21.05.2016	ANAS Spa

Altre Attività							
Approvazione PD							
Ricevimento Osservazioni DPU (privati)							
Valutazioni MATT		21.03.2013		20.09.2013		MATT	
Valutazioni MIBAC		21.03.2013		20.09.2013		MIBAC	
Valutazioni Regioni/EE.LL		21.03.2013		20.08.2013		Regione	
Valutaz Soggetti Interferenti		21.03.2013		20.08.2013		Altri soggetti	
Valutazioni altri soggetti							
Cds						04.08.2011	
Formulazione proposta CIPE							
Approvazione CIPE							
Pubblicazione Del.GUCE							
PIANO ECONOMICO							
Costo Complessivo Lordo	EURO		72.929.000,00				
Anno	Realizzato	Da realizzare				Totale	
2005							
2006							
2007							
2008							
2009							
2010							
2011						19.860,00	
2012	19.860,00						

2013		7.448.000,00		7.448.000,00	
2014		32.698.000,00		32.698.000,00	
2015		28.962.000,00		28.962.000,00	
2016		3.801.140,00		3.801.140,00	
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Fonte		Descrizione della fonte/Estremi	Importo	
	CIPE 120/2009			72.929.000,00	

* Data soggetta a variazione, a seguito del ricorso al TAR presentato da due ATI partecipanti all'appalto.

Strumento: Contratto Istituzionale di Sviluppo

C.U.P.	F61B10000200001		
Titolo Progetto:	Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia.		
Titolo	Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 7		
Sottoprogetto:	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO		
Settore Progetto:	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - NUOVA REALIZZAZIONE		
Tipo Progetto:	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - NUOVA REALIZZAZIONE		
Localizzazione:	Regione Sardegna	Provincia Olbia -Tempio	Comune Monti
Soggetto Percettore:	Responsabile		
Soggetto Programmatore:	MIT	Responsabile	
Soggetto Attuatore:	ANAS SPA	Responsabile	
Soggetto Realizzatore:	ANAS SPA	R.P. Ing. Francesco Ruggieri	

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:
Appalto prestazioni integrate – in data 18.02.2013 è avvenuta la consegna delle attività propedeutiche all'inizio dei lavori.

Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio	Data Fine	Soggetto Competente
Progettazione preliminare		prevista	effettiva	Commissario Delegato
Progettazione definitiva				
Redazione e pubbl. bando				
Ricezione offerte tecnico economiche				
Valutazione offerte tecniche				
Valutazione offerte economiche				
Verifica congruità offerte Stand-Still				
Aggiudicazione				
Stipula contratto				
Attività propedeutiche				
Valutazione QE				
Approvazione progetto esecutivo				
Progettazione esecutiva				
Esecuzione lavori				
Funzionalità				
Collaudo				
Chiusura intervento				

Altre Attività								
Approvazione PD								
Ricevimento Osservazioni DPU (privati)								
Valutazioni MATT		18.05.2013		20.08.2013				MATT
Valutazioni MIBAC		18.05.2013		20.08.2013				MIBAC
Valutazioni Regioni/EE.LL		18.05.2013		20.07.2013				Regione
Valutaz. Soggetti Interferiti		18.05.2013		20.07.2013				Altri soggetti
Valutazioni altri soggetti							25.07.2011	
Cds								
Formulazione proposta CIPE								
Approvazione CIPE								
Publicazione Del. GUCE								
PIANO ECONOMICO								
Costo Complessivo netto	EURO		94.570.000,00					
Anno	Realizzato	Da realizzare					Totale	
2005								
2006								
2007								
2008								
2009								
2010								
2011							33.000,00	
2012	33.000,00							

2013		9.716.000,00		9.716.000,00	
2014		42.107.000,00		42.107.000,00	
2015		37.771.000,00		37.771.000,00	
2016		4.943.000,00		4.943.000,00	
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Fonte		Descrizione della fonte/Estremi	Importo	
	RISORSE LIBERATE			19.916.000,00	
	POR 2000-2006				
	CIPE 93/2012				
	FSC 2007/2013			74.654.000,00	

287

Strumento:	Contratto Istituzionale di Sviluppo		
C.U.P.	F71B10000100001		
Titolo Progetto:	Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia.		
Sottoprogetto:	Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 8		
Settore Progetto:	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO		
Tipo Progetto:	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - NUOVA REALIZZAZIONE		
Localizzazione:	Regione	Provincia	Comune
	Sardegna	Olbia - Tempio	Olbia
Soggetto Perettore:		Responsabile	
Soggetto Programmato:	MIT	Responsabile	
Soggetto Attuatore:	ANAS SPA	Responsabile	
Soggetto Realizzatore:	ANAS SPA	Responsabile	R.P. Ing. Francesco Ruggieri

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Appalto prestazioni integrate – In data 03.08.2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto. Efficacia dell'aggiudicazione avvenuta il 28.09.2012. Emesso O.d.S. per avvio attività propedeutiche all'inizio dei lavori in data 04.10.2012.

Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio	Data Fine	Soggetto Competente
Progettazione preliminare		prevista	effettiva	Commissario Delegato
Progettazione definitiva				
Redazione e pubb. bando				
Ricezione offerte tecnico economiche				
Valutazione offerte tecniche				
Valutazione offerte economiche				
Verifica congruità offerte				
Stand-Still				
Aggiudicazione				
Stipula contratto				
Attività propedeutiche				
Valutazione QE				
Approvazione progetto esecutivo				
Progettazione esecutiva				
Esecuzione lavori				
Funzionalità				
Collaudo				
Chiusura intervento				

Altre Attività									
Approvazione PD									
Ricevimento Osservazioni DPU (privati)									
Valutazioni MATT			15.03.2013		07.04.2013			MATT	
Valutazioni MIBAC			15.03.2013		07.04.2013			MIBAC	
Valutazioni Regioni/EE.LL			15.03.2013		07.04.2013			Regione	
Valutaz.Soggetti Interferiti			15.03.2013		07.04.2013			Altri soggetti	
Valutazioni altri soggetti									
Cds							25.07.2011		
Formulazione proposta CIPE									
Approvazione CIPE									
Pubblicazione Del.GUCE									
PIANO ECONOMICO									
Costo Complessivo netto		EURO	90.176.000,00						
Anno	Realizzato	Da realizzare					Totale		
2005									
2006									
2007									
2008									
2009									
2010									
2011									
2012	218.900,00						218.900,00		

2013		20.278.000,00			20.278.000,00	
2014		39.157.000,00			39.157.000,00	
2015		28.036.000,00			28.036.000,00	
2016		2.486.100,00			2.486.100,00	
PIANO FINANZIARIO						
Anno	Fonte		Descrizione della fonte/Estremi		Importo	
	CIPE 93/2012					
	FSC 2007/2013				90.176.000,00	

Strumento: Contratto Istituzionale di Sviluppo

C.U.P.	F71B07000460001
Titolo Progetto:	Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia.
Titolo	Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia. Lotto 9
Sottoprogetto:	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Settore Progetto:	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - NUOVA REALIZZAZIONE
Tipo Progetto:	
Localizzazione:	Regione Sardogna
	Provincia Olbia -Tempio
	Comune Olbia
Soggetto Percettore:	Responsabile
Soggetto	Responsabile
Programmatore:	MIT
Soggetto Attuatore:	ANAS Spa
Soggetto	Responsabile
Realizzatore:	ANAS Spa
	R.P. Ing. Francesco Ruggieri

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:
Appalto prestazioni integrate – In data 28.06.2012 l'ANAS ha proceduto alla consegna dei lavori.

Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
Progettazione preliminare		prevista	effettiva	Prevista	effettiva	Commissario Delegato
Progettazione definitiva						ANAS Spa
Redazione e pubb. bando			21.04.2011		03.05.2011	ANAS Spa
Ricezione offerte tecnico economiche			06.06.2011		22.07.2011	ANAS Spa
Valutazione offerte tecniche			27.07.2011		30.10.2011	ANAS Spa
Valutazione offerte economiche			31.10.2011		31.10.2011	ANAS Spa
Verifica congruità offerte Stand-Still			25.11.2011		30/12/2011	ANAS Spa
Aggiudicazione			31.12.2011		24.01.2012	ANAS Spa
Stipula contratto			25.01.2012		03.02.2012	ANAS Spa
Attività propedeutiche						
Progettazione esecutiva			25.01.2012		18.06.2012	Appaltatore
Esecuzione lavori			28.06.2012		17.06.2014	Appaltatore
Funzionalità		17.06.2014		17.06.2014		ANAS Spa
Collaudo			28.06.2012		14.12.2014	ANAS Spa
Chiusura intervento		17.06.2014		14.12.2014		ANAS Spa

Altre Attività					
Approvazione PD					
Ricevimento Osservazioni DPU (privati)					
Valutazioni MATT					
Valutazioni MIBAC		28.06.2012		28.01.2013	MIBAC
Valutazioni Regioni/EE.LL					
Valutaz. Soggetti Interferiti		28.06.2012		28.03.2013	Altri soggetti
Valutazioni altri soggetti					
CDS				22.02.2011	
Formulazione proposta					
CIPE					
Approvazione CIPE					
Pubblicazione Del. GUCE					

PIANO ECONOMICO

Anno	Costo Complessivo netto		Realizzato	Da realizzare	Totale
	EURO				
	37.125.000,00				
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010		19.000,00			19.000,00
2011		965.000,00			965.000,00
2012		16.714.000,00			16.714.000,00
2013		15.747.000,00			15.747.000,00
2014					

2015		3.680.000,00		3.680.000,00	
2016					
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Fonte		Descrizione della fonte/Estremi	Importo	
	CIPE 120/2009			18.427.615,24	
	OPCM 3841/2010			18.697.384,76	

DF

Strumento:	Contratto Istituzionale di Sviluppo		
C.U.P.:	F77H11000470001		
Titolo Progetto:	Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia.		
Titolo	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del Ponte sul Rio Padrongianus al km 311+860 della SS 125 "Orientale Sarda".		
Sottoprogetto:	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO		
Settore Progetto:	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - NUOVA REALIZZAZIONE		
Tipo Progetto:	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - NUOVA REALIZZAZIONE		
Localizzazione:	Regione	Provincia	Comune
	Sardegna	Olbia - Tempio	Olbia
Soggetto Percettore:		Responsabile	
Soggetto Programmatore:	MIT	Responsabile	
Soggetto Attuatore:	ANAS SPA	Responsabile	
Soggetto Realizzatore:	ANAS SPA	Responsabile	R.P. Ing. Francesco Ruggieri

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:
 Appalto prestazioni integrate – In data 04.06.2012 è stata effettuata la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria dell'appalto.

Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio	Data Fine	Soggetto Competente
Progettazione preliminare				
Progettazione definitiva	prevista	effettiva	Prevista	effettiva
Progettazione esecutiva				
Redazione e pubb. bando				
Ricezione offerte tecnico economiche				
Valutazione offerte tecniche				
Valutazione offerte economiche				
Verifica congruità offerte				
Stand-Still				
Aggiudicazione				
Stipula contratto				
Attività propedeutiche				
Esecuzione lavori				
Funzionalità				
Collaudo				
Chiusura intervento				

Altre Attività							
Approvazione PD							
Ricevimento Osservazioni DPU (privati)							
Valutazioni MATT							
Valutazioni MIBAC							
Valutazioni Regioni/EE.LL							
Valutaz. Soggetti Interferiti							
Valutazioni altri soggetti						20.12.2010	
CDS							
Formulazione proposta							
CIPE							
Approvazione CIPE							
Pubblicazione Del. GUCE							
PIANO ECONOMICO							
Costo Complessivo	EURO		2.931.000,00				
Anno	Realizzato	Da realizzare				Totale	
2005							
2006							
2007							
2008							
2009							
2010	10.902,72					10.902,72	
2011	539.611,81					539.611,81	
2012		2.282.000,00				2.282.000,00	
2013		98.485,47				98.485,47	
2014							
2015							

287

2016										
PIANO FINANZIARIO										
Anno	Fonte	Descrizione della fonte/Estremi						Importo		
	OPCM 3841/2010							2.931.000		

DF

Strumento: Contratto Istituzionale di Sviluppo

C.U.P.

Titolo Progetto:	Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia.		
Titolo	Spese per attività di progettazione per appalto integrato. Adeguamento al tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia.		
Sottoprogetto:	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO		
Settore Progetto:	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - NUOVA REALIZZAZIONE		
Tipo Progetto:			
Localizzazione:	Regione Sardegna	Provincia Sassari	Comune Ploaghe Codrongianus Ardara Monti
Soggetto Percettore:	Responsabile		
Soggetto Programmatore:	MIT Responsabile		
Soggetto Attuatore:	ANAS SpA Responsabile		
Soggetto	ANAS SpA Responsabile		

Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:
Progettazioni ultimate per tutti i lotti.

Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio	Data Fine	Soggetto Competente
Indagini geognostiche geotecniche e Progettazione preliminare		01/01/2008		ANAS Spa Commissario Delegato
Progettazione definitiva	prevista	effettiva	Prevista	ANAS Spa
Redazione e pubb. bando				ANAS Spa
Ricezione offerte tecnico economiche				ANAS Spa
Valutazione offerte tecniche				ANAS Spa
Valutazione offerte economiche				ANAS Spa
Verifica congruità offerte Stand-Still				ANAS Spa
Aggiudicazione				ANAS Spa
Stipula contratto				ANAS Spa
Attività propedeutiche				Appaltatore - ANAS Spa – Commissario Delegato
Progettazione esecutiva				Appaltatore
Esecuzione lavori				Appaltatore
Funzionalità				ANAS Spa
Collaudo				ANAS Spa
Chiusura intervento				ANAS Spa

Altre Attività							
Approvazione PD							
Ricevimento Osservazioni DPU (privati)							
Valutazioni MATT							
Valutazioni MIBAC							
Valutazioni Regioni/EE.LL							
Valutaz.Soggetti Interferiti							
Valutazioni altri soggetti							
CdS							
Formulazione proposta							
CIPE							
Approvazione CIPE							
Pubblicazione Del.GUCE							

PIANO ECONOMICO

Anno	Costo Complessivo	EURO	Da realizzare	Totale
	Realizzato			
2005				
2006				
2007				
2008				
2009				
2010		2.856.198,87		2.856.198,87
2012		409.387,38		409.387,38
2013		162.782,30	584.626,32	747.408,62
2014				
Costo Complessivo		4.012.994,87		

1287

Anno	Fonte	Descrizione della fonte/Estremi	Importo
2015			
2016			
	CIPE 120/2009		4.012.994,87

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Lotto 0 - Gara aggiudicata del:	1372 g	26 apr 12	27 gen 16						
2	Aggiudicazione definitiva	0 g	26 apr 12	26 apr 12	26/04					
3	Aggiudicazione Efficace	41 g	26 apr 12	06 giu 12						
4	Consegna delle Attività di Progettazione	0 g	12 giu 12	12 giu 12	12/06					
5	Attività Propedeutiche e Istruttoria Anas	367 g	12 giu 12	13 giu 13						
6	Valutazione Q.E. Comitato Attuazione e Sorveglianza	45 g	14 giu 13	28 lug 13						
7	Approvazione Anas Progetto Esecutivo	10 g	29 lug 13	07 ago 13						
8	Esecuzione dei lavori	720 g	11 ago 13	31 lug 15						
9	Collaudo	180 g	01 ago 15	27 gen 16						
10	Lotto 1 - Gara aggiudicata del:	1392 g	06 apr 12	27 gen 16						
11	Aggiudicazione definitiva	0 g	06 apr 12	06 apr 12	06/04					
12	Aggiudicazione Efficace	46 g	06 apr 12	22 mag 12						
13	Consegna delle Attività di Progettazione	0 g	30 mag 12	30 mag 12	30/05					
14	Attività Propedeutiche e Istruttoria Anas	380 g	30 mag 12	13 giu 13						
15	Valutazione Q.E. Comitato Attuazione e Sorveglianza	45 g	14 giu 13	28 lug 13						
16	Approvazione Anas Progetto Esecutivo	10 g	29 lug 13	07 ago 13						
17	Esecuzione dei lavori	720 g	11 ago 13	31 lug 15						
18	Collaudo	180 g	01 ago 15	27 gen 16						
19	Lotto 2	1684 g	30 set 12	10 mag 17						
20	Completamento procedure e del progetto per appalto	30 g	30 set 12	29 ott 12						
21	Istruttoria ed approvazione progetto	45 g	30 ott 12	13 dic 12						
22	Determina Presidenziale	5 g	14 dic 12	18 dic 12						
23	Pubblicazione Bando di Gara	5 g	19 dic 12	23 dic 12						
24	Scadenza Domande di Partecipazione	24 g	24 dic 12	16 gen 13						
25	Invio Lettera d'Invito	22 g	17 gen 13	07 feb 13						
26	Termine di Presentazione dell'Offerta	49 g	08 feb 13	28 mar 13						
27	Gara 1ª Seduta Pubblica	6 g	29 mar 13	03 apr 13						
28	Aggiudicazione Provvisoria	95 g	04 apr 13	07 lug 13						
29	Aggiudicazione Definitiva	25 g	08 lug 13	01 ago 13						
30	Aggiudicazione Efficace	35 g	02 ago 13	05 set 13						
31	Consegna delle Attività di Progettazione	0 g	10 set 13	10 set 13						
32	Attività Propedeutiche e Istruttoria Anas	200 g	11 set 13	29 mar 14						
33	Valutazione Q.E. Comitato Attuazione e Sorveglianza	45 g	30 mar 14	13 mag 14						
34	Approvazione Anas Progetto Esecutivo	10 g	14 mag 14	23 mag 14						
35	Esecuzione dei lavori	900 g	27 mag 14	11 nov 16						
36	Collaudo	180 g	12 nov 16	10 mag 17						
37	Lotto 3	1972 g	30 set 11	21 feb 17						
38	Completamento del progetto per appalto	15 g	30 set 11	14 ott 11						
39	Istruttoria ed approvazione progetto	25 g	15 ott 11	08 nov 11						
40	Determina Presidenziale	28 g	07 ago 12	04 set 12						
41	Pubblicazione Bando di Gara	18 g	04 set 12	21 set 12						
42	Scadenza Domande di Partecipazione	18 g	22 set 12	09 ott 12						
43	Invio Lettera d'Invito	16 g	10 ott 12	25 ott 12						
44	Termine di Presentazione dell'Offerta	48 g	26 ott 12	12 dic 12						
45	Gara 1ª Seduta Pubblica	5 g	13 dic 12	17 dic 12						
46	Aggiudicazione Provvisoria	74 g	18 dic 12	01 mar 13						
47	Aggiudicazione Definitiva	25 g	02 mar 13	26 mar 13						
48	Aggiudicazione Efficace	35 g	27 mar 13	30 apr 13						
49	Consegna delle Attività di Progettazione	0 g	05 mag 13	05 mag 13						
50	Attività Propedeutiche e Istruttoria Anas	200 g	06 mag 13	21 nov 13						
51	Valutazione Q.E. Comitato Attuazione e Sorveglianza	45 g	22 nov 13	05 gen 14						

Progetto: Cronoprogramma Gare_Con
 Data: 11 mar 13

Attività

Cardine

Data Corrente

Riepilogo

Riepilogo progetto

Avanzamento

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	2012	2013	2014	2015	2016	2017
52	Approvazione Anas Progetto Esecutivo	10 g	06 gen 14	15 gen 14						
53	Esecuzione dei lavori	950 g	19 gen 14	25 ago 16						
54	Collaudo	180 g	26 ago 16	21 feb 17						
55	Lotto 4	1782 g	30 ago 12	16 lug 17						
56	Completamento del progetto per appalto	15 g	30 ago 12	13 set 12						
57	Istruttoria ed approvazione progetto	33 g	14 set 12	16 ott 12						
58	Determina Presidenziale	10 g	17 ott 12	26 ott 12						
59	Pubblicazione Bando di Gara	10 g	27 ott 12	05 nov 12						
60	Scadenza Domande di Partecipazione	15 g	06 nov 12	20 nov 12						
61	Invio Lettera d'Invito	28 g	21 nov 12	18 dic 12						
62	Termine di Presentazione dell'Offerta	56 g	19 dic 12	12 feb 13						
63	Gara 1 ^a Seduta Pubblica	17 g	13 feb 13	01 mar 13						
64	Aggiudicazione Provvisoria	95 g	02 mar 13	04 giu 13						
65	Aggiudicazione Definitiva	25 g	05 giu 13	29 giu 13						
66	Aggiudicazione Efficace	35 g	30 giu 13	03 ago 13						
67	Consegna delle Attività di Progettazione	0 g	08 ago 13	08 ago 13						
68	Attività Propedeutiche e Istruttoria Anas	200 g	09 ago 13	24 feb 14						
69	Valutazione Q.E. Comitato Attuazione e Sorveglianza	45 g	25 feb 14	10 apr 14						
70	Approvazione Anas Progetto Esecutivo	10 g	11 apr 14	20 apr 14						
71	Esecuzione dei lavori	1000 g	24 apr 14	17 gen 17						
72	Collaudo	180 g	18 gen 17	16 lug 17						
73	Lotto 5	1452 g	15 mag 12	05 mag 16						
74	Scadenza Domande di Partecipazione	0 g	15 mag 12	15 mag 12						
75	Invio Lettera d'Invito	15 g	15 mag 12	30 mag 12						
76	Termine di Presentazione dell'Offerta	45 g	30 mag 12	14 lug 12						
77	Gara 1 ^a Seduta Pubblica	2 g	19 lug 12	20 lug 12						
78	Aggiudicazione Provvisoria	79 g	21 lug 12	07 ott 12						
79	Aggiudicazione Definitiva	41 g	08 ott 12	17 nov 12						
80	Aggiudicazione Efficace	80 g	18 nov 12	05 feb 13						
81	Consegna delle Attività di Progettazione	0 g	04 mar 13	04 mar 13						
82	Attività Propedeutiche e Istruttoria Anas	200 g	05 mar 13	20 set 13						
83	Valutazione Q.E. Comitato Attuazione e Sorveglianza	45 g	21 set 13	04 nov 13						
84	Approvazione Anas Progetto Esecutivo	10 g	05 nov 13	14 nov 13						
85	Esecuzione dei lavori	720 g	18 nov 13	07 nov 15						
86	Collaudo	180 g	08 nov 15	05 mag 16						
87	Lotto 6	1473 g	10 mag 12	21 mag 16						
88	Invio Lettera d'Invito	0 g	10 mag 12	10 mag 12						
89	Termine di Presentazione dell'Offerta	45 g	12 mag 12	26 giu 12						
90	Gara 1 ^a Seduta Pubblica	5 g	24 lug 12	28 lug 12						
91	Aggiudicazione Provvisoria	71 g	29 lug 12	07 ott 12						
92	Aggiudicazione Definitiva	25 g	08 ott 12	01 nov 12						
93	Aggiudicazione Efficace	134 g	02 nov 12	15 mar 13						
94	Consegna delle Attività di Progettazione	0 g	20 mar 13	20 mar 13						
95	Attività Propedeutiche e Istruttoria Anas	200 g	21 mar 13	06 ott 13						
96	Valutazione Q.E. Comitato Attuazione e Sorveglianza	45 g	07 ott 13	20 nov 13						
97	Approvazione Anas Progetto Esecutivo	10 g	21 nov 13	30 nov 13						
98	Esecuzione dei lavori	720 g	04 dic 13	23 nov 15						
99	Collaudo	180 g	24 nov 15	21 mag 16						
100	Lotto 7	1438 g	15 mag 12	21 apr 16						
101	Gara 1 ^a Seduta Pubblica	0 g	15 mag 12	15 mag 12						
102	Aggiudicazione Provvisoria	80 g	15 mag 12	02 ago 12						

Progetto: Cronoprogramma Gare_Con
 Data: 11 mar 13

Attività
 Data Corrente
 Avanzamento

Cardine
 Riepilogo
 Riepilogo progetto

Attività esterne
 Cardine esterno
 Scadenza

Pagina 2

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	2012	2013	2014	2015	2016	2017
103	Aggiudicazione Definitiva	25 g	03 ago 12	27 ago 12						
104	Aggiudicazione Efficace	117 g	28 ago 12	22 dic 12						
105	Consegna delle Attività di Progettazione	0 g	18 feb 13	18 feb 13						
106	Attività Propedeutiche e Istruttoria Anas	200 g	19 feb 13	06 set 13						
107	Valutazione Q.E. Comitato Attuazione e Sorveglianza	45 g	07 set 13	21 ott 13						
108	Approvazione Anas Progetto Esecutivo	10 g	22 ott 13	31 ott 13						
109	Esecuzione dei lavori	720 g	04 nov 13	24 ott 15						
110	Collaudo	180 g	25 ott 15	21 apr 16						
111	Lotto 8	1298 g	18 mag 12	06 dic 15						
112	Gara 1ª Seduta Pubblica	0 g	18 mag 12	18 mag 12						
113	Aggiudicazione Provvisoria	68 g	18 mag 12	24 lug 12						
114	Aggiudicazione Definitiva	9 g	25 lug 12	03 ago 12						
115	Aggiudicazione Efficace	57 g	03 ago 12	28 set 12						
116	Consegna delle Attività di Progettazione	0 g	04 ott 12	04 ott 12						
117	Attività Propedeutiche e Istruttoria Anas	200 g	05 ott 12	22 apr 13						
118	Valutazione Q.E. Comitato Attuazione e Sorveglianza	45 g	23 apr 13	06 giu 13						
119	Approvazione Anas Progetto Esecutivo	10 g	07 giu 13	16 giu 13						
120	Esecuzione dei lavori	720 g	20 giu 13	09 giu 15						
121	Collaudo	180 g	10 giu 15	06 dic 15						
122	Lotto 9 - Gara aggiudicata def.	967 g	22 apr 12	14 dic 14						
123	Consegna Progetto Esecutivo	0 g	22 apr 12	22 apr 12						
124	Approvazione	58 g	22 apr 12	18 giu 12						
125	Esecuzione dei lavori	720 g	28 giu 12	17 giu 14						
126	Collaudo	180 g	18 giu 14	14 dic 14						
127	Ponte sul Rio Padronglanus - Gara agg. Def.	563 g	08 mag 12	21 nov 13						
128	Aggiudicazione Efficace	0 g	08 mag 12	08 mag 12						
129	Esecuzione dei lavori	356 g	04 giu 12	25 mag 13						
130	Collaudo	180 g	26 mag 13	21 nov 13						

Progetto: Cronoprogramma Gare_Con
 Data: 11 mar 13

Attività Cardine Attività esterne Scadenza
 Data Corrente Riepilogo Cardine esterno
 Avanzamento Riepilogo progetto Scadenza